

INFORME DE GESTIÓN
FEBRERO

**UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL PARA LA
CONTINUACION DE LA
PAVIMENTACION DE LA VIA
JUNIN BARBACOAS**

Edgar Maya Guerrero
Director



Gobernación
de **Nariño**



gana

Gobierno
Abierto
Nariño

INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial para la continuación de la pavimentación de la vía Junín – Barbacoas creada mediante Ordenanza N° 012 de 24 de Julio de 2014, por la Asamblea del Departamento de Nariño, cumple las funciones administrativas de supervisión y gerencia para dirigir el desarrollo y ejecución del proyecto de pavimentación de la vía Junin – Barbacoas, la cual se ha convertido en una necesidad social prioritaria para la comunidad.

En desarrollo de lo anterior, la Unidad ha adelantado la contratación de distintos tramos y actividades de la vía, sumado al convenio suscrito con el Ejército Nacional, lo que ha dado lugar a la implementación de al menos cuatro frentes de trabajo dedicados a la obra de pavimentación, y en virtud de los cuales la Unidad viene desarrollando mes a mes actividades encaminadas a la consecución de este objetivo.

DESARROLLO

Las actividades adelantadas por la Unidad Administrativa Especial para la continuación de la pavimentación de la vía Junín Barbacoas, durante el mes de febrero son las siguientes:

1. Asistir y participar en el Comité Operativo con el Ejército Nacional, realizado en la ciudad de Bogotá los días 03 y 04 de febrero, con el fin de llevar a cabo la revisión y aprobación del Plan de Compras para los 10,5 KM restantes a cargo del Ejército Nacional, que se encuentran pendientes de contratar los suministros e insumos, en virtud del Convenio N° 1632 de 2013 suscrito entre el Departamento de Nariño y el Ejército Nacional.
2. Con el fin de dar cumplimiento al compromiso realizado por el Señor Gobernador de presentar informes bimensuales en la zona donde se ejecuta el proyecto de Mantenimiento, Mejoramiento y Pavimentación, la Unidad convocó y llevó a cabo reunión en el sector de Buenavista el día 18 de febrero de 2016, a la cual asistieron el Señor Gobernador, personal de su Gabinete, Representantes de la Interventoría, la Fundación Piernas Cruzadas, los Alcaldes de los Municipios de Maguí Payán, Barbacoas y Roberto Payán, Monseñor Julio Enrique Prado Bolaños, Obispo de Pasto; Funcionarios del INVIAS Regional y Nacional, la Gerencia de Contrato Plan, El Comandante de la Brigada de Construcciones y personal del Ejército Nacional; Presidente y Concejales del Municipio de Barbacoas, Representantes del Consejo Comunitario Nueva Esperanza, Representantes de la Asociación de Ingenieros de Nariño, de la Asamblea Departamental de Nariño, los

Contratistas de Obra y personal de la Unidad Administrativa Especial vía Junín – Barbacoas; en la cual se presentó informe del estado del proyecto de pavimentación de la vía a la Comunidad y se establecieron compromisos a realizar con los contratistas de obra de los diferentes tramos.

El cumplimiento de los compromisos pactados serán verificados en la nueva visita bimensual que se llevará a cabo el día 22 de abril de 2016.

3. Elaboración, trámite y firma del acta de inicio del Contrato de Obra N° 044 de 2015 cuyo objeto es *“Construcción de Muros de Contención en Concreto Reforzado en la vía Junín-Barbacoas, del K27+000 al K49+500, en el Municipio de Barbacoas, Departamento de Nariño”*, la cual es enviada el día 22 de febrero a la Interventoría del Proyecto (Consortio Barbacoas 2014), para su revisión, aprobación y posterior firma del Contratista.
4. Elaboración, trámite y firma del acta de inicio del Contrato de Obra N° 043 de 2015 cuyo objeto es *“Mejoramiento, Rehabilitación y Reconstrucción de la vía Junín-Barbacoas, del K41+500 al K49+500, en el Municipio de Barbacoas, Departamento de Nariño”*, la cual es enviada el día 25 de febrero a la Interventoría del Proyecto (Consortio Barbacoas 2014), para su revisión, aprobación y posterior firma del Contratista.
5. El día 26 de febrero, se adelantó reunión con el contratista adjudicatario del proceso PJB003-15 de objeto *prestar el servicio de mantenimiento integral,*

preventivo y correctivo con suministro de repuestos nuevos y genuinos y mano de obra para la maquinaria y/o vehículos empleados en el Mantenimiento, Mejoramiento y Pavimentación de la vía Junín Barbacoas, a ejecutarse en el marco del Convenio Interadministrativo No. 2178 de 2013 suscrito entre el Departamento de Nariño y el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS; y el Convenio Interadministrativo No. 1632 de 2013 suscrito entre el Departamento de Nariño y el Ejército Nacional de Colombia; José Jimmy Rosero Patiño, y con el Ejército Nacional con el fin de establecer los lineamientos a seguir para la ejecución del objeto contractual, resaltando que se debe seguir el protocolo establecido por el Ejército Nacional. En dicha reunión se programó visita de obra al lugar de ejecución del contrato, con el fin de realizar el inventario de las maquinas del Ejercito, que serán objeto de mantenimiento o reparación.

6. Se realizó la contratación del Suministro de formaletas metálicas y sus accesorios requeridos por el Ejército Nacional de Colombia para el Mantenimiento, Mejoramiento y Pavimentación de la vía Junín - Barbacoas, a ejecutarse en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1632 de 2013 suscrito entre el Departamento de Nariño y el Ejército Nacional de Colombia y el Convenio 2178 de 2013 suscrito entre el Departamento de Nariño y el Instituto Nacional de Vías – INVÍAS a precios unitarios fijos y conforme a las especificaciones técnicas que se señalan en el cuadro de presupuesto oficial y fichas técnicas. La aceptación de la oferta se realizó a Talleres Industriales ASEA SAS, cuyo Representante Legal es el señor Jorge Alberto Perini Guzmán.

7. Se realizó la contratación del personal requerido por el Ejército Nacional - Brigada de Construcciones - Batallón de Ingenieros Militares N° 52, para la ejecución del proyecto “Mantenimiento, Rehabilitación y Pavimentación de la vía Junín Barbacoas entre el k27+000 (Buenavista) y 55+400 (cabecera municipal de Barbacoas y sus accesos), Departamento de Nariño”, en el marco del Convenio Interadministrativo N° 1632 de 2013 suscrito entre el Ejército Nacional de Colombia y el Departamento de Nariño, para un total de seis (6) contratistas.
8. Se recibió y atendió la visita de auditoria visible de control y seguimiento del proyecto, realizada los días 23 al 26 de febrero por parte de los funcionarios del Departamento Nacional de Planeación DNP, a quienes se les socializó el proyecto de Mantenimiento, Rehabilitación y Pavimentación, se revisó el avance de ejecución en los diferentes frentes de obra, y se realizó visita de campo hasta el Municipio de Barbacoas.
9. Se realizó la contratación del Ingeniero Civil para enlace requerido por el Ejército Nacional - Jefatura de Ingenieros Militares - Dirección de Proyectos y Consolidación, en el marco del Convenio Interadministrativo N° 1632 De 2013, suscrito entre el Ejército Nacional De Colombia Y El Departamento De Nariño.
10. Los días 24 y 25 de febrero en mesa técnica adelantada con personal del Batallón de Construcciones No. 52 del Ejército Nacional que adelanta las obras de pavimentación de la vía Junín - Barbacoas en el marco del Convenio N° 1632 de

2013, se revisó las cantidades de materiales para contratar con destino a la pavimentación de los 10,5 km a cargo del Ejército.

11. Se realizó la contratación de la persona encargada de realizar el levantamiento de Inventarios y control de los mismos en la ejecución de los Contratos de Suministros que se celebren en el desarrollo del Proyecto de Pavimentación.
12. Se realizaron visitas técnicas periódicas a los diferentes frentes de obra en el corredor vial Junín – Barbacoas, por parte del Equipo Técnico de la Unidad, con el fin de realizar seguimiento al avance de obra en cada uno de los frentes.
13. Se llevó a cabo reunión con funcionarios del DNP, interventoría del proyecto a cargo del Consorcio Barbacoas 2014, INVÍAS y contratistas de los diferentes tramos, en la cual se socializó el avance del Convenio N° 2178 de 2013 suscrito entre el Departamento de Nariño y el Instituto Nacional de Vías INVIAS.
14. En cuanto a la gestión predial se encuentra liberado un 68% del total de la longitud entre los sectores Buenavista y el Divino Niño, como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO RESUMEN GESTIÓN PREDIAL "JUNÍN-BARBACOAS"											
SECTOR	BUENAVISTA	CHANUL	CARCUEL	LAS CRUCES	JABONCILLO	TINAJILLAS	EL DESCANSO	QUENDÁN	LA FLORIDA	CONTINUACIÓN EL ALMORZADERO	DIVINO NIÑO - EL ALMORZADERO
ABSCISAS	K27+000 - K35+400				K35+400 - K42+960		K42+960 - K49+500				K49+500 - K54+000
PREDIOS MARGEN DERECHA	57	30	59	53	8			27	39	1	23
PREDIOS MARGEN IZQUIERDA	67	19	55	46	10			19	21	1	20
TOTAL PREDIOS	124	49	114	99	18			46	60	2	43
TOTAL PREDIOS POR TRAMO	404							151			
PREDIOS ENTREGADOS	122	45	109	96	5			31	51	2	33
TOTAL ENTREGADOS POR TRAMO	377							117			
PREDIOS PENDIENTES	0	0	0	2	9			15	7	0	1
TOTAL PENDIENTES POR TRAMO	11							23			
PREDIOS NO APLICAN	2	4	5	1	1			0	2	0	9
TOTAL PREDIOS NO APLICAN	13							11			
LONGITUDES DE TRAMOS	8,40 Km				7,56 Km		6,54 Km			4,50 Km	
TOTAL LONGITUD						27,00 Km					
LONGITUD ENTREGADA	7,80 Km				1,24 Km		4,90 Km			4,50 Km	
TOTAL LONGITUD ENTREGADA						18,44 Km					
LONGITUD PENDIENTE	0,60 Km				6,32 Km		1,64 Km			0,00 Km	
TOTAL LONGITUD PENDIENTE						8,56 Km					
INFORMACIÓN PREDIAL DENTRO DE LOS TRAMOS TRABAJADOS HASTA LA FECHA											
TOTAL PREDIOS IDENTIFICADOS						555					
TOTAL PREDIOS PENDIENTES						34					
TOTAL PREDIOS NO APLICAN						24					
TOTAL PREDIOS LIBERADOS						494					
% PREDIOS ENTREGADOS						93%					
TRAMO K27+000 AL K35+400						7,80 Km Liberados					
TRAMO K35+400 AL K42+960						1,24 Km Liberados					
TRAMO K42+960 AL K49+500						4,90 Km Liberados					
TRAMO K49+500 AL K54+000						4,50 Km Liberados					
TOTAL						18,44 Km Liberados					
% LONGITUD LIBERADA K27+000 AL K54+000						68%					

CONVENCIONES

	VEREDAS 100% LIBERADAS
	VEREDAS EN TRABAJO DE GESTIÓN PREDIAL
	VEREDAS SIN GESTIÓN PREDIAL (Por liberar)

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
PARA LA CONTINUACION DE LA
PAVIMENTACION DE LA VIA JUNIN
BARBACOAS

Edgar Maya Guerrero

Director

Firma